

# DODATEK č.3 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele

číslo smlouvy zhotovitele 5651 / 2018

## I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

---

Objednatel:

**Obec Zádveřice - Raková**

Zádveřice 460

763 12 Zádveřice-Raková

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

**Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.**

Benátky 17

698 01 Veselí nad Moravou

dále jen „Zhotovitel“

---

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Ing. Radovan Karola, starosta

tel: 577 452 055

email: starosta@zadverice-rakova.cz

Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek, jednatelé

518 322 685

vhsjavor@vhsjavor.cz

---

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

číslo účtu: 6124661/0100

Komerční banka a.s.

číslo účtu: 86-2436780297/0100

---

Identifikační číslo:

002 84 718

262 29 455

---

Daňové identifikační číslo:

Není plátce DPH pro tuto VZ

CZ26229455

---

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u  
Krajského soudu v Brně oddíl C vložka č. 38267

---

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky: **Výstavba vodovodu a kanalizace v obci Zádveřice - Raková**

Pravomocná vodoprávní povolení:

- č.j. MUVIZ 010140/2017 ŽP-PM, které nabylo právní moci dne 25.7.2017, pro části Vodovod Drahy, Zádveřice-Raková, Vodovod u MK 2d, Vodovod směr víceúčelové hřiště Zádveřice-Raková
- č.j. MUVIZ 021155/2015, které nabylo právní moci dne 5.1.2016, pro část ZTV k RD Nadkopčí Zádveřice-Raková
- č.j. ŽP/00/ZK/2773/304, které nabylo právní moci 2.8.2000 pro část Odkanalizování mikroregionu „Podřevnicko“ – stavba 9 – kanalizace obce Zádveřice I. etapa

Místo stavby: k.ú. Zádveřice - Raková

Projektant: CENTROPROJEKT ZLÍN a.s. a Ing. Věra Soudilová, 756 11  
Valašská Polanka 53, IČ 61404586

Autorský dozor: Ing. Věra Soudilová, 756 11 Valašská Polanka 53, IČ 61404586

Koordinátor BOZP objednatele: Ing. Marcela Malá, tel. 605 156 892

Stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Josef Fedor  
tel. 518322685 mobil 603154783  
fedor@vhsjavor.cz

Technický dozor objednatele: MP Rentax, s.r.o, Cecilka 235, 760 01 Zlín-Přiluky  
zastoupená - Ing. Miroslav Petřík  
IČ 26886847  
mobil 602716554  
[petrik@mprentax.cz](mailto:petrik@mprentax.cz)

Výstavbu stoky A1, A2, A2-1 bude dozorovat Ing. Milan Bořuta  
Tel. 606 768 598

Pracovník zhotovitele odpovědný  
za vedení a zaslání daňových dokladů: Ing. Antonín Šebek  
tel. 518322685 mobil 603154764  
sebek@vhsjavor.cz

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly  
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb Ing. Miroslav Petřík  
mobil 602716554  
[petrik@mprentax.cz](mailto:petrik@mprentax.cz)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o dílo č.5651/2018 „Výstavba vodovodu a kanalizace v obci Zádveřice - Raková“, kterým se upravuje další posunutí termínu dokončení celého díla z důvodu změny trasy kanalizace u SO 06 kanalizace A1+A2.

Dosud objednatel nezajistil vydání platného stavebního povolení na stavební objekt SO 06 kanalizace A1+A2, z tohoto důvodu nemůže zhotovitel provádět stavební práce na tomto objektu a dokončit tak celé kompletní stavební dílo. Veškeré ostatní stavební objekty v rámci stavebního díla „Výstavba vodovodu a kanalizace v obci Zádveřice – Raková“ již zhotovitel provedl a předal objednateli k užívání k 30.11.2018.

Tímto dodatkem č.3 se rozšiřuje znění v článku III. Doba plnění a místo plnění v bodě 1. následovně.

Termín dokončení SO 06 kanalizace A1+A2 vč. protokolárního předání a převzetí objednatelem do 18.10.2019.

Veškerá ostatní ujednání smlouvy o dílo 5651/2018 nedotčená tímto dodatkem č.3 zůstávají v platnosti beze změny. Dodatek č.3 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a stává se nedílnou součástí smlouvy o dílo. Tento dodatek č.3 ke smlouvě o dílo 5651/2018 se vystavuje v 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

V Zádveřicích-Rakové dne


Ve Veselí nad Moravou dne 25.6.2019

Za objednatele:


Za zhotovitele:

Obec Zádveřice-Raková


Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

  
Ing. Radovan Karola, starosta

**OBEC  
ZÁDVEŘICE-RAKOVA**  
763 12 VIZOVICE  
okr. ZLÍN

  
Ing. Jan Čech, jednatel

Vodohospodářské stavby  
Javorník - CZ s.r.o.  
Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.  
IČ: 26329455 DIČ: CZ26229455

  
Ing. Josef Tománek, jednatel

